

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE TOLEDO

Depósito Legal: TO - 1 - 1958

Franqueo Concertado: Núm. 45/2

AYUNTAMIENTOS

TOLEDO

RESOLUCION DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE TOLEDO SOBRE AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION Y FINALIZACION DE LAS «OBRAS CORRESPONDIENTES A CONCESION DE OBRA PUBLICA PARA REDACCION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE UN CENTRO DE AGUA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE PALOMAREJOS»

1.- Entidad adjudicadora.

- a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Toledo.
- b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Patrimonio.
- c) Número de expediente: Mayor 5/09 (Públicos 09).

2.- Objeto del contrato.

- a) Tipo de contrato: Concesión de obra pública.
- b) Descripción del objeto: «Redacción de proyecto de construcción y explotación de centro de agua municipal en el barrio de Palomarejos».
- c) Lote:.....
- d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

- a) Tramitación:.....
- b) Procedimiento:.....
- c) Forma:.....

4.- Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total:.....

5.-Adjudicación.

Fecha formalización del contrato inicial: 22 de octubre de 2009.

Importe adjudicación: Inversión total del proyecto de 8.019.793,33 euros, I.V.A. incluido, y un canon municipal de 6.000,00 euros/anuales.

Plazo inicial ejecución de las obras: Catorce (14) meses.

Plazo concesión de la explotación: Cuarenta (40) años.

Adjudicatario: «Supera Toledo, S.L.»

Nacionalidad: Española.

Fecha acuerdo ampliación plazo ejecución de las obras: 29 de diciembre de 2010.

Plazo ampliado: Nueve meses, hasta el día 31 de diciembre de 2011.

Motivo de la ampliación del plazo de ejecución de las obras: Necesidad de acometer una modificación en la cimentación inicialmente proyectada por causas no imputables a la empresa.

Importe ampliación: Cero.

Toledo 18 de marzo de 2011.- El Concejal Delegado de Hacienda, Patrimonio y Regimen Interior, Francisco Javier Martín Cabeza.

N.º I.-3284